

督查通报

第 1 期

义马市委市政府督促检查室

2021 年 1 月 14 日



2020 年全市重点项目进展情况

2020 年我市共确定重点项目 116 个，其中，新建和续建项目 86 个。截止 12 月底，已完成年度目标项目 50 个，其中：工业项目 14 个，社会事业项目 6 个，农业项目 6 个，城建项目 13 个，交通运输项目 9 个，三产服务业项目 2 个；已开工但未完成年度目标项目 20 个，其中：工业项目 3 个，社会事业项目 4 个，城建项目 11 个，交通运输项目 2 个；未按计划开工建设项目 16 个，其中：工业项目 13 个，社会事业项目 2 个，交通运输项目 1 个。

30 个前期项目，截止 2020 年 12 月底，实现开工项目 6 个，分别是：产业集聚区综合能源（东区泛能站）项目、广全新材料

年产 20 万吨工业用保温材料项目、河南省能源工业技师学院提质项目、建业世和府项目、雨污水管网改造项目、“一带一路”区域性大宗物流中心。

附件: 1、2020 年新建和续建重点项目进展情况一览表
2、2020 年前期项目进展情况一览表

中共义马市委
督促检查室
义马市人民政府

2021 年 1 月 14 日

2020 年新建和续建重点项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年底目标	项目当前进度	进度评价	责任单位	指挥长
工业项目 30个	1	蓝马氟化工科技产业园项目	完成 40% 土建和部分设备安装	项目已完成备案、公司注册等手续办理，项目环评、安评、初步设计正在进行，即将开展土地招拍挂等工作。	未开工	产业集聚区科协住建局	吴鹏斐
	2	公转铁项目	完成豫西煤炭储配基地常村煤矿铁路专用线改造	一期豫西煤炭储配基地常村煤矿铁路专用线改造完工。	已完成	产业集聚区发改委工信科技局义煤集团	吴鹏斐
	3	产业集聚区热力岛项目	开工建设	项目规划已由省发改委批复，项目申请报告三门峡发改委已核准，正在与中设集团洽谈项目合作事宜，并已签订了框架协议。	未开工	发改委	尚会敏
	4	德道电子年产 3 亿安时数码及动力锂离子电池与电池组项目	完成征地和厂房建设，部分设备到位	正在与深圳投资方洽谈。	未开工	新区街道办事处	吕根友
	5	年产 10 万吨水性工业、建筑涂料项目	一期建成	生产及原料车间基坑已全部浇筑完成；厂房大型钢构件已经完成吊装；原料库车间地基圈梁坑道已回填完毕，厂房内地下排水管道完成施工量 40%。	未完成年度目标	东区街道办事处	郭海洋
	6	河南弘润化工年产 1.2 万吨有机酮、酸项目	完工	设备安装调试完毕，准备试生产。	已完成	产业集聚区	杨绩宇
	7	瑞能化工年产 20 万吨酚醛树脂项目	完工	企业三大改造完成。	未开工	科协	陈守炯
	8	千秋新能源年产 600 吨 4-二甲氨基吡啶项目	土建工程开工部分设备订购	设备安装完毕。	已完成	常村路街道办事处	吴鹏斐
	9	环保电力技术改造项目	完成部分土建工程	正在进行前期调研。	未开工	产业集聚区发改委生态环境局	陈守炯

2020 年新建和续建重点项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年底目标	项目当前进度	进度评价	责任单位	指挥长
工业项目 30个	10	年产 30 万立方粉煤灰煤矸石加气混凝土砌块及建筑垃圾循环利用项目	完工	正在安装设备。	未完成年度目标	朝阳路街道办事处	刘小旺
	11	亿群科技年产 5 万吨絮凝剂项目二期	土建工程完成 50%; 部分设备订购	目前正在与投资商洽谈投资具体事宜。	未开工	产业集聚区	茹明和
	12	河南远大 2 万吨/年羧甲基纤维素钠 (CMC) 项目	完工	未开工	未开工	常村路街道办事处	许万群
	13	河南艺彩家具新材料项目	完工	完工	已完成	产业集聚区招商办	茹明和
	14	河南新奥综合能源项目	完成部分管道铺设	燃气管网铺设基本完成。	已完成	产业集聚区	茹灵午
	15	鸿业化工年产 1000 吨甲醇催化剂项目	土建完工	土建完工, 正在建设厂房。	已完成	发改委	张光明
	16	河南中城源美陶粒砂年产 50 万立方陶粒砂项目	完工	完工	已完成	泰山路街道办事处	汪海欧
	17	多泉新材料年产 2 万吨改性酚醛树脂和 2 万吨聚酯树脂项目	完工	平整土地已完成, 围墙围堰正在建设。	未完成年度目标	千秋路街道办事处	杨杰
	18	千秋新能源年产 2 万吨醇基燃料项目	土建工程完成 80%; 部分设备安装	设备安装完毕, 具备试产条件。	已完成	常村路街道办事处	吴鹏斐
	19	鸿晟光电战略新材料超高纯石英砂及精密蒸镀石英制品项目	完成土建工程	未开工	未开工	科协	陈守炯

2020 年新建和续建重点项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年底目标	项目当前进度	进度评价	责任单位	指挥长
工业项目 30个	20	综能公司驰放气综合利用项目	完成土建施工和设备订购	前期工作基本完成,正在开展融资工作,待资金到位后即可实施。	未开工	产业集聚区	茹明和
	21	河南元亨年产 24 万个绣花机机芯配件项目	完工	目前正在进行前期工作。	未开工	千秋路街道办事处	张坤士
	22	综能公司一般固体废物填埋场项目	一期工程竣工	企业止损性停车,暂无资金开展该项目。	未开工	产业集聚区	张俊叶
	23	开祥化工废旧铜铋催化剂回收利用项目	完工	完工	已完成	工信科技局	张晓红
	24	年产 300 万条集成缝合袋生产加工项目	完工	完工	已完成	工商联	江海
	25	中蓝红矾钠有机还原制备氧化铬绿 2000 吨/年和铬酸酐 3000 吨/年联产项目	土建工程完工,完成设备订购。	项目环评报告仍未通过,正在根据上级专家意见修订。	未开工	工信科技局	屈新
	26	开祥化工年产 10 万吨 PBT 项目	完成土建工程和设备订购。	目前正在洽谈变更招标方式相关事宜,同步开展招标前准备工作。	未开工	产业集聚区	吴鹏斐
	27	河南豫立年产 1GW 动力及储能电池 PACK 项目	完工	完工	已完成	产业集聚区	杨绩宇
	28	金基墙材二期扩建项目	完工	完工	已完成	东区街道办事处	郭海洋
	29	中车重装轨道交通元器件项目二期	新确定产品并形成批量生产。	蓄电池柜总成结构件等新确定产品并形成批量生产。	已完成	工信科技局	许万群
30	开祥化工电石厂房除尘综合改造项目	完工	除尘器等部分设备安装完成;电石厂房室内基础施工完工。	已完成	工信科技局	茹灵午	

2020 年新建和续建重点项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年底目标	项目当前进度	进度评价	责任单位	指挥长
社会事业项目 12 个	31	体育馆建设项目	完成土建工程 50%	施工单位已进场，临建修缮完毕。	未完成年度目标	投资集团	杨冬林
	32	英山外语学校二期项目	完成 4500 m ² 地下人防工程	完成一期扫尾工作，尚未开展二期工作。	未开工	教体局	杨冬林
	33	人才培养服务中心建设项目	完成综合教学楼、公寓主体工程	综合教学楼地基工程完工，一层模板、钢筋完成工程量 70%；1#、2# 公寓主体工程完工，正在进行二次结构砌筑。	已完成	市委党校	董兴连
	34	民族乐器研发中心	打造研发制作、产品展示区，学术交流和才艺展演区	公司大院耳房两层和展厅及基础设施已全部建设完毕，正在装修。	已完成	文化广电和旅游局	程相渠
	35	“两所”建设项目	部分主体工程完工	民警综合楼、拘留所综合楼、武警楼主体基本完成。	已完成	公安局	李奇志
	36	义马市高级中学改扩建工程	完成部分主体工程	建筑设计方案已确定，正在办理用地手续，设计单位已确定，正在进行初步设计。	未开工	教体局	杨冬林
	37	公共体育场标准田径跑道和足球场项目	完工	完成足球场看台基础工程及场地基础碾压工作。	未完成年度目标	教体局 发改委	刘彧
	38	狂口社区自来水改造提升项目	完工	完工	已完成	水利局	张晓红

2020 年新建和续建重点项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年底目标	项目当前进度	进度评价	责任单位	指挥长
社会事业项目 12 个	39	农村饮水工程 维修养护项目	完工	完工	已完成	水利局	张晓红
	40	妇幼保健院项目	完工	主体已封顶，地下室框架已完工，正在进行二次结构加砌块砌筑及裙楼主体框架施工。	未完成年度目标	卫健委	杨冬林
	41	人防指挥所项目	完工	平整土地。	未完成年度目标	人防办	邹晓东
	42	石佛村传统村落(李家大院)保护建设项目	完成部分基础设施施工	李家大院一号院保护修缮工作正在施工。	已完成	文广旅局	程相渠
农业项目 6 个	43	金地牧业产业升级改造扩建项目	完工	完工	已完成	农业农村局	贺宝军
	44	西工区生态防护工程	完工	已完成造林 820 亩。	已完成	自然资源和规划局	曹双文
	45	乡村振兴项目	完工	完工	已完成	农业农村局	董兴连
	46	新大牧业改扩建项目	完工	完工	已完成	农业农村局	张光华
	47	华昌薯业二期项目	厂房主体完成	厂房主体完工，正在订购设备。	已完成	新区街道办事处	刘彧
	48	国家储备林项目	完成年度栽培任务	已完成造林 1.65 万亩。	已完成	自然资源和规划局	邹晓东

2020 年新建和续建重点项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年底目标	项目当前进度	进度评价	责任单位	指挥长
城建项目 24个	49	人民路沿线景观提质改造工程	对人行道、非机动车道、绿化等进行提升	累计完成人行道维修 3500 m ² ，慢车道维修 1900 m ² ，道牙更换 500m，灌木栽植 4400 m ² ，乔木栽植 560 棵，弱电入地管道施工 1200 米。	已完成	住建局 投资集团	吕根友
	50	人民路西段居民安置项目	完成规划设计及场平工作	已移栽树木 1800 余棵	未完成年度目标	新区街道办事处	邹晓东
	51	义马市第二污水处理厂改扩建工程	完成厂区土建工程施工	施工单位已进驻场地，项目部临建设施已完成，施工进场道路已完成。	未完成年度目标	投资集团	张光明
	52	人民路西段居民拆迁项目	完工	完成拆迁 177 户。	未完成年度目标	新区街道办事处	吴鹏斐
	53	老旧小区改造项目	完工	方正街小区、狂口小区、义马新村小区已完成改造任务。平安街小区已完成工程量的 40%，正在进行建筑立面粉刷，计划明年 5 月底前完工。	未完成年度目标	住建局 相关街道办事处	邹晓东
	54	紫薇公园建设项目	完成工程量 50%	已栽种紫薇、杜仲、油松等 4800 多棵。	未完成年度目标	自然资源和规划局	尚会敏
	55	郎沟湿地公园建设项目	完成工程量 20%	已流转土地 460 亩。	未完成年度目标	自然资源和规划局	贺宝军
	56	千秋路提质改造项目	非机动车道改造，弱电入地	滨河西路至泰山路段已完工。	已完成	住建局	邹晓东
	57	市区供热管网及交换站提质改造工程	完工	完工	已完成	住建局	邱明涛
58	纬四路、纬二路东延道路工程项目	土方完工路基成型	用地指标已批，初步设计、施工图审查、工程预算等已完成；纬四路高填段路基土方施工已经完成。	未完成年度目标	产业集聚区	杨绩宇	

2020 年新建和续建重点项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年底目标	项目当前进度	进度评价	责任单位	指挥长
城建项目 24 个	59	燃气管网及调压设施提质改造工程	完工	龙山街中压燃气管网已铺设 600 余米，燃气已连接；调压站升级改造已完成。跃进矿北坡段中压燃气管网已顶管 1840 米，正在进行裴村社区架空管安装。	未完成年度目标	住建局	刘柏芳
	60	康宁路西延工程	千符路以西 350 米完工	雨污水管道铺设已完成 800 余米，正在进行路基整理。	未完成年度目标	住建局	盛兵
	61	城市亮化美化工程	完工	已完工	已完成	城管局	贺宝军
	62	富民桥建设工程	桩基和桥面等工程完工	目前已完成桩基基础施工、承台搭建、桥台施工以及箱梁预制工作，正在进行冬季养护。	已完成	住建局	曹双文
	63	街坊支路建设工程	完工	(1) 祥瑞路：完工。 (2) 学苑路：完工。 (3) 永胜街：挡墙砌筑完成，正在进行道路基础施工。 (4) 方正街：完成围挡搭设。	未完成年度目标	住建局	江海
	64	城市建设“消缺”工程	完工	修复千秋路、珠江路、鸿庆路、滨河东路、人民路、嵩山路等 25 余条道路 400 余处车行道沥青混凝土路面 18000 平方米；整修、铺设千秋路、迎宾大道、花园路、连银路、嵩山路、滨河东路、长生街人行道 24700 平方米，整修人民路绿化带道侧石 2200 米；修复千秋路、滨河路、嵩山路等道路 22 个背街小巷出入口路面 8250 平方米；长庚街整修透水砖人行道 1800 m ² ，迎宾大道西端整修路面 680 m ² ；东风路、纬二路路面修补。	已完成	住建局	邹晓东
	65	城区微景观绿化工程	完工	完工	已完成	城管局	刘小旺

2020 年新建和续建重点项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年底目标	项目当前进度	进度评价	责任单位	指挥长
城建项目 24个	66	礼召游园建设工程	完工	完工	已完成	自然资源和规划局 住建局	张百铭
	67	棚户区改造项目	地块一主体完工，其它地块主体及配套设施完工	地块一1号楼主体封顶，3号楼主体施工至16层；地块二主体完成，室外安装完成，正在进行室外道路施工。地块三四已竣工验收。	已完成	住建局	邹晓东
	68	中水回用项目	完成一期工程	目前正在设计施工图纸。已完成市区润河取水泵站建设。	未完成年度目标	水利局	张光华
	69	银杏路及支线提质改造工程	完工	完工	已完成	住建局	邹晓东
	70	弱电入地工程	完成主干道架空线路弱电入地	已完成对子章街（电视台-建国宾馆）、滨河西路（千秋路-人民路）、振兴街（滨河东路-光明街）、人民路（滨河东路-嵩山路）、人民路（嵩山路-塔尼桥）、龙山街（千秋路-义澠通道）、千符路（珠江路-义澠通道）路段，总计约11.58公里。	已完成	住建局	邱明涛
	71	泰山路改造工程	完工	已建成	已完成	住建局	邹晓东
	72	经七路续建项目	完工	建成通车	已完成	产业集聚区	杨绩宇
交通运输项目 12个	73	南环货运通道项目	建设道路6.9公里	第三标段目前砌筑管涵17道，水稳层已铺筑完毕，路基工程已全部完工，一层沥青路面已铺设6公里，辅线200米已铺设完毕。第一、二标段正在进行常村矿涧河桥桥梁桩基工程施工工作。	已完成	交通运输局	杨杰
	74	清风山旅游道路项目	建设清风山旅游道路4公里	目前正在进行财政评审。	未开工	交通运输局	张坤士

2020 年新建和续建重点项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年底目标	项目当前进度	进度评价	责任单位	指挥长
交通运输项目 12 个	75	公交车、出租车规范提质项目	完工	完工	已完成	交通运输局	杨杰
	76	双涵洞至石佛旅游道路项目	完工	完工	已完成	交通运输局	林金森
	77	郭家天桥至苗元、毛沟旅游道路项目	完工	完工	已完成	交通运输局	杨杰
	78	香山庙沟至常村矿段公路改建项目	路基工程完工	拆除老旧路面 800 余米，正在协调拆迁。	未完成年度目标	交通运输局	杨杰
	79	义马村跨涧河大桥	完工	完工	已完成	交通运输局	杨建民
	80	新能源车辆充电桩建设项目	完工	完工	已完成	交通运输局	杨建民
	81	人民路至跃进矿西涵洞道路项目	完工	完工	已完成	交通运输局	李拴军
	82	交通文化主题公园	完工	雕塑、景墙、简史墙主体完成，景墙石材安装基本完成，正在进行议事厅主体、眺望塔木结构施工。	未完成年度目标	交通运输局	刘柏芳
	83	北露天垃圾处理厂道路修复及经七路至双石线道路改造项目	完工	已完工并投入使用。	已完成	交通运输局	李奇志
84	310 国道南移项目	完工	完成总工程量 99%。	已完成	交通运输局	杨杰	
三产服务业 2 个	85	拼蔬蔬食品配送基地建设项目	完工	建筑工程完工，正在安装设备。	已完成	泰山路街道办事处	汪海欧
	86	龙康“中央厨房”二期项目	完工	完工	已完成	农业农村局	董兴连

2020 年前期项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年度目标	项目当前进度	责任单位	指挥长
工业前期项目 12 个	87	产业集聚区综合能源（东区泛能站）项目	开展前期工作	燃气管网铺设完成。	产业集聚区	邱明涛
	88	广全新材料年产 20 万吨工业用保温材料项目	完成规划设计	地下生产区域 1 号基坑建设完毕；车间钢构工程构建完成 87%；部分小型设备已安装到位；正在安装大型设备底座。	东区街道办事处	董书军
	89	园区循环化改造试点示范项目	列入省园区循环化改造示范点	《义马市煤化工产业集聚区循环化改造实施方案》内规划的 5 个重点支撑项目获得省发改委节能和循环利用专项资金的批复。	发改委	张光明
	90	煤化工产业集聚区标准化厂房及配套工程建设 PPP 项目	开展前期	该项目已于 9 月底进入财政部 PPP 项目管理库；正在与河南省科学院就园区规划建设方案进行对接合作；正在就投资主体进行选商；委托专业机构进行项目用地“增减挂钩”工作。	产业集聚区	吴鹏斐
	91	采煤沉陷区综合治理	完成规划方案编制	12 月 28 日，义马独立工矿区改造提升工程正式获得国家发改委批复，目前初步筛选 6 个项目拟争取中央预算内资金。	发改委 自然资源和规划局	张光明
	92	年产 1 万吨电池及碳酸锂项目	开展前期工作	目前业主正在开展锂辉石矿的手续办理等工作，同步进行市场调研、工艺路线选择等前期工作。	产业集聚区	邹晓东
	93	煤生化公司年产 6 万吨酶制剂联产甲醇蛋白项目	开展前期工作	积极联系新乡化纤、河南工大等科研院所，同步开展其他前期工作。	产业集聚区	陈守炯
	94	年产 5 亿罐气雾剂项目	开展前期工作	正在对接沟通。	产业集聚区	茹灵午

2020 年前期项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年度目标	项目当前进度	责任单位	指挥长
工业前期项目 12 个	95	增量配电网试点项目	开展前期工作	8 月，获国家发改委批复，按照省发改委要求，明年 3 月份完成规划编制。目前正在筛选规划设计单位。	产业集聚区	杨绩宇
	96	煤生化公司生物蛋白纤维技术开发及其产业化项目	开展前期工作	正在推进国企改制工作。	科协	陈守炯
	97	煤生化公司毕赤酵母蛋白提取后残渣综合利用生产生物菌肥产业化项目	开展前期工作	正在推进国企改制工作。	科协	陈守炯
	98	煤化工创新基地及 1000 吨甲醇蛋白中试装置搬迁项目	做好选址可研等前期工作	正在开展选址等前期工作。	产业集聚区	茹明和
社会事业前期项目 2 个	99	河南省能源工业技师学院提质项目	开展前期规划、论证，争取列入国家专项债计划等工作	目前培训校区室外土建工程、室外安装工程基本已经完工，两栋宿舍楼整修正在进行。	教体局	杨冬林
	100	学前教育中心	完成选址、可研报告、规划设计，争取列入国家专项债计划等工作。	第三方公司已制定出科研报告。向发改委申报的项目已被锁定，等待上级拨付资金，项目评审已经结束。与中原银行联系，核算项目成本，研究新建园收费标准。	教体局	杨冬林
农业前期项目 1 个	101	新大牧业循环农业产业园建设项目	开展前期工作	正在开展前期工作。	农业农村局	张光华

2020 年前期项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年度目标	项目当前进度	责任单位	指挥长
城建前期项目 11 个	102	建业世和府项目	完成规划设计等前期工作	一期正在建设主体，售楼处建设完毕。	自然资源和规划局	邹晓东
	103	雨污水管网改造项目	完成前期工作	已完成可行性研究报告编制和评审；进入国家重大项目库。同时，已经完成专项债和义马独立工矿区项目申报资料。专项债已获准第一期批复，项目部分路段已开工建设。	住建局	刘彧
	104	北露天矿坑环境综合治理项目	完成初步规划	正在编制可行性研究报告，修改和完善项目设计方案。该项目已进入财政部 PPP 项目清单库。	自然资源和规划局 发改委	邹晓东
	105	人民路环境综合整治项目	开展前期工作	已完成可行性研究报告编制和评审等工作。	住建局	邹晓东
	106	联体公园建设项目	开展前期工作	目前已完成项目初步方案设计。	住建局 城管局 投资集团	邹晓东
	107	产业集聚区基础设施项目	完成前期工作	可研、初设已批复，环评备案，能评承诺书已出。该项目子项目纬四路、纬二路东延项目用地划拨手续已办理完成，正在办理用地规划许可证。	产业集聚区	吴鹏斐
	108	城镇污水处理项目	完成前期工作	已完成了可研批复、选址、用地、节能审查和环评等前期工作，拟申请专项债，申请资料已报送至省财政局，等待审批。	城管局	刘彧
	109	城市主次干道道路提质改造工程	完成前期工作	已完成可研报告编制、评审、和批复；用地预审意见批复、环境能源评估报告及可研报告。目前已将相关资料发送至财政局，正在对接融资事宜。	住建局	张百铭
	110	城市停车场项目	完成规划设计等前期工作	正在寻找合适用地。	城管局	董书军

2020 年前期项目进展情况一览表

分类	序号	项目名称	年度目标	项目当前进度	责任单位	指挥长
城建前期项目 11 个	111	管道天然气改扩建工程	完成规划设计等前期工作	完成可行性研究报告编制和评审；进入国家重大项目库。同时，已经完成专项债和义马独立工矿区领域申报资料上报。	住建局	邱明涛
	112	城市产业街区项目	完成规划设计等前期工作	正在进行项目初步方案设计。	住建局 城管局 相关街道办事处	邹晓东
三产服务业前期项目 4 个	113	“一带一路”区域性大宗商品物流中心项目	做好规划编制	《义马市“一带一路”区域性大宗商品物流中心项目（国家级豫西煤炭储备基地）项目建议书》已定稿。获得三门峡市政府、郑州铁路局、省发改委和国家发改委支持，同意列入河南省“十四五”能源规划和重点建设项目规划，项目一期已于 3 月份开工建设，项目二期已完成项目备案。	产业集聚区 发改委	吴鹏斐
	114	义马市综合物流园区项目	开展前期工作	已完成可行性研究报告、环评批复，正在进行政府专项债券申请，相关材料已报送至省财政厅待审批。	交通运输局	杨杰
	115	豫晋陕黄河金三角康养结合示范项目	开展前期工作	可行性研究报告和环评报告审批已完成，建设项目选址意见书、建设用地规划许可证已办理，申请的 7000 万元专项债已到位。	卫健委	杨冬林
	116	东区客运中心项目	开展前期工作	处于筹备阶段，当前正在开展相关前期准备工作。	交通运输局	盛兵